

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 74/12 in data 13/08/2012

■ ORIGINALE

N° Segreteria **111** in data **30 AGO 2012**

[] COPIA

Oggetto: Approvazione e liquidazione della contabilità finale dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo (palestra) di via don Giovanni Cosaro. —
CIG: Z660397217 – CUP J86H11000280004.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con propria determina U.T. n° 94/11 in data 22.11.2011 è stato dato l'incarico allo Studio Tecnico Bacco geom. Adriano con sede in via G.B. Zaupa a Chiampo (VI), per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di via don Giovanni Cosaro" per un importo di € 3.500,00 comprese IVA e cassa geometri;
- con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 28.12.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di via don Giovanni Cosaro" redatto dal geom. Bacco Adriano per un importo lavori di euro 29.400,00 (oneri della sicurezza inclusi) oltre I.V.A. di legge ed un quadro economico complessivo di euro 40.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 06 del 01.02.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di via don Giovanni Cosaro" redatto dal geom. Bacco Adriano per un importo lavori di euro 28.327,21 oltre euro 931,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un costo complessivo di euro 40.000,00;
- con propria determina a contrattare n. 07 in data 15/02/2012 è stata avviata la fase per l'individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi del punto 4, lettera b dell'art. 13 del "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2007;
- con determina n. 22/12 del 18/04/2012 i lavori sono stati affidati alla ditta Studio Edildue di Ferrari Giannino con sede in via Caduti, 2 a San Pietro Mussolino (Vi) per un importo di euro 26.992,06 (oneri della sicurezza compresi pari ad euro 931,03) oltre IVA al 21% per complessivi € 32.660,40;

Visto il verbale di consegna dei Lavori, in data del 07.05.2012 prot. 2050;

Visto il certificato di fine lavori, in data 20.06.2012 prot. 2770;

Visti gli atti contabili predisposti e visti dal direttore lavori geom. Bacco Adriano, depositati in data 10.07.2012 prot. 3059, relativi allo Stato Finale dei lavori, composti dalla seguente documentazione:

1. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
2. Libretto delle misure;
3. Registro di contabilità;
4. Prospetto di raffronto;
5. Stato finale;
6. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

da cui si evince il credito spettante all'impresa per la realizzazione dei lavori in oggetto per euro 26.986,42 oltre IVA al 21% per complessivi euro 32.653,57;

Preso atto che dagli atti contabili presentati dalla DD.LL. si desumono i seguenti dati:

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE DELL'OPERA (D.G.C. n. 06/12)	€ 40.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (oneri secur. compresi)	€ 29.258,24
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (oneri secur. compresi)	€ 26.992,06
IMPORTO LAVORI ESEGUITI (oneri secur. compresi)	€ 26.986,42
IVA 21 % SUI LAVORI ESEGUITI	€ 5.667,15
SPESE TECNICHE	€ 3.500,00

SPESE PER ALLACCIAMENTI (Det. U.T. n° 40/12)	€ 1.633,62
COSTO TOTALE OPERA	€ 37.787,19
RISMARMIO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 2.212,81

Rilevato che la somma definitivamente spesa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta a complessivi euro 37.787,19 con un risparmio di euro 2.212,81 sull'importo complessivo di progetto;

Dato atto che il lavoro è stato regolarmente eseguito come da progetto;

Verificato che la ditta risulta essere in regola con i versamenti assicurativi, contributivi ed assistenziali previsti ai sensi di legge;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla approvazione della contabilità finale e contestuale liquidazione dello stato finale dei lavori pari ad euro 26.986,42 oltre IVA di legge al 21% per complessivi euro 32.653,57 a favore della ditta Studio Edildue di Ferrari Giannino con sede in via Caduti, 2 a San Pietro Mussolino (Vi);

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;

Visto il D.Lgs.163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili predisposti e vistati dal direttore lavori geom. Bacco Adriano, depositati in data 10.07.2012 prot. 3059, relativi allo Stato Finale dei lavori in oggetto, composti dalla seguente documentazione:

1. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
2. Libretto delle misure;
3. Registro di contabilità;
4. Prospetto di raffronto;
5. Stato finale;
6. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;


da cui si evince il credito spettante all'impresa per la realizzazione dei lavori in oggetto per euro 26.986,42 oltre IVA di legge al 21% per complessivi euro 32.653,57;

2. di liquidare l'importo di spesa complessivo pari a € 32.653,57 a favore della ditta Studio Edildue di Ferrari Giannino con sede in via Caduti, 2 a San Pietro Mussolino (Vi) imputandola, all'intervento 2060201, capitolo 3125, voce "Interventi straordinari impianti sportivi" del bilancio 2012 RP 2011;

3. di dare atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., la ditta ha comunicato il c.c.b. dedicato sul quale dovranno essere versati gli importi a credito;

4. di dare atto che è stato verificato che la ditta risulta essere in regola con i versamenti assicurativi, contributivi ed assistenziali previsti ai sensi di legge.

San Pietro Mussolino, li 13.08.2012



Il Resp. Area Tecnica
Stefano geom. Cobbe

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009)

N. **352** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 30 AGO 2012 all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 14 SET 2012.

Il Segretario Comunale
 (Scarpari dott. Emilio)

