

# COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249  
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403  
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 53/13 in data 16/07/2013

ORIGINALE

N° Segreteria 124 in data 04 OTT. 2013

COPIA

**Oggetto:** Interventi di adeguamento dell' illuminazione pubblica comunale. – **Approvazione stato finale dei lavori, CRE e liquidazione.** - CIG: 416894416C – CUP : J88D11000180004.

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA

### Premesso che:

- con propria determina n. 110 in data 21.12.2011 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato Ingg. Marcolungo Alberto e Pavanello Antonio con sede in viale Europa, 14 a Monteforte d'Alpone, l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dell'intervento di adeguamento della pubblica illuminazione comunale per un importo di € 4.400,00 oltre IVA e cassa;
- con Delibera di Giunta n. 07 del 08.02.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare per l'adeguamento della pubblica illuminazione comunale, redatto dallo Studio Tecnico Associato Ingg. Marcolungo Alberto e Pavanello Antonio di Monteforte d'Alpone, per un importo lavori di €. 76.900,00 di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed un spesa complessiva da quadro economico di €. 100.000,00;
- con Delibera di Giunta n. 23 del 18.04.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per l'adeguamento della pubblica illuminazione comunale, redatto dallo Studio Tecnico Associato Ingg. Marcolungo Alberto e Pavanello Antonio di Monteforte d'Alpone, per un importo lavori di €. 76.900,00 di cui €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed un spesa complessiva da quadro economico di € 100.000,00;
- con propria determina a contrattare n. 27/12 in data 10.05.2012 è stata avviata la fase per l'individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori in oggetto con la contestuale approvazione della lettera d'invito e dell'allegata documentazione;
- con propria determina n. 52/12 in data 30/07/2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Ri.Ma S.r.l. di Rigoni Mauro con sede in via G. Garibaldi, 1 a Chiampo (Vicenza) per l'importo di euro €. 67.706,00 a cui sommare €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA di legge al 21% per un totale complessivo di €. 84.344,26;

**Visto** il verbale di Consegna dei Lavori, in data del 27.08.2012;

**Visto** il contratto di Rep. N. 513 sottoscritto in data 29.10.2012 ;

**Vista** la propria determina n. 104 del 13.11.2012 con la quale sono stati approvati gli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori, relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 1, a tutto il 05.10.2012, per l'importo di € 59.757,71 oltre IVA al 21% per complessivi euro 72.306,83, a favore della ditta Ri.Ma S.r.l. di Rigoni Mauro con sede in via G. Garibaldi, 1 a Chiampo (Vicenza), aggiudicataria dell'appalto in questione;

**Vista** la propria determina n. 122 in data 28/11/2012 con la quale sono stati approvati gli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori, relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 2, a tutto il 16.11.2012, per l'importo di € 9.469,46 oltre IVA al 21% per complessivi euro 11.458,05, a favore della ditta Ri.Ma S.r.l. di Rigoni Mauro con sede in via G. Garibaldi, 1 a Chiampo (Vicenza), aggiudicataria dell'appalto in questione;

**Richiamato** il Verbale del direttore lavori nel quale si attesta che i lavori sono stati ultimati in data 06.12.2012;

**Visti**, gli atti contabili, predisposti e visti dal D.L. geom. Stefano Cobbe, relativi allo STATO FINALE dei lavori, dai quali si desume l'ammontare della somma complessivamente spesa per la realizzazione dei lavori pari ad euro 69.565,00 e gli importi netti a credito della ditta appaltatrice che ammontano a € 337,83 oltre IVA al 21% per euro 70,94 per complessivi euro 408,77, composti dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
- SAL Finale;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

**Verificato** che l'aggiudicatario risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi ed assistenziali;

**Atteso che**, in base alla propria attestazione, non risulta che l'appaltatore abbia eseguito cessione di crediti per i lavori di cui trattasi, che si trovi in stato fallimentare e che abbia in corso atti di sequestro;

**Visto** che la ditta appaltatrice ha firmato gli atti contabili relativi allo STATO FINALE senza avanzare riserve;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione degli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione, predisposti e vistati dal D.L., relativi allo STATO FINALE ed alla successiva liquidazione delle somme a credito della ditta appaltatrice, allo svincolo delle garanzie definitive prestate con polizza fidejussoria;

**Atteso che** l'impresa ha concluso i lavori affidati, a regola d'arte come certificato dal direttore lavori e che pertanto si ritiene di dover liquidare le somme spettanti risultanti dallo stato finale predisposto dallo stesso direttore lavori;

**Dato atto** che l'impresa, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., ha fornito il conto corrente dedicato presso il quale verranno eseguite le transazioni relative all'appalto in oggetto;

**Preso atto che** dagli atti contabili presentati dalla DD.LL. si desume:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ( DGC n. 23 del 18.04.2012)	€ 100.000,00
*****	*****
IMPORTO LAVORI ESEGUITI (oneri sicurezza compresi)	€ 69.565,00
IVA 21 % SUI LAVORI ESEGUITI	€ 14.608,65
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE	€ 4.152,72
INCENTIVO DIREZIONE LAVORI E RUP	€ 615,20
COSTO TOTALE OPERA	€ 88.941,57
<b>RISMARMIO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>€ 11.058,43</b>

**Rilevato**, pertanto in ottemperanza del Capitolato Speciale d'Appalto e della regolare stesura della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, di procedere alla liquidazione dello Stato Finale dell'importo di € 408,77, a favore della ditta Ri.Ma S.r.l. di Rigoni Mauro con sede in via G. Garibaldi, 1 a Chiampo (Vicenza) aggiudicataria dell'appalto in questione;

**Rilevato** che la somma definitivamente spesa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta a complessivi euro 88.941,57 **con una minore spesa di euro 11.058,43** sull'importo complessivo di progetto;

**Rilevato**, pertanto, di procedere alla liquidazione dello Stato Finale dell'importo di € 408,77, al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri della sicurezza ed IVA di legge, a favore dell'appaltatore;

**Considerato** che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi è possibile procedere ad impegnare a favore del responsabile dell'area tecnica comunale, geom. Stefano Cobbe, l'importo di €. 615,20 quale incentivo per le mansioni svolte di direttore dei lavori e RUP ai sensi del vigente regolamento comunale per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n.163/2006, approvato con delibera della G.C. n° 22 del 13.03.1999, esecutiva, imputando la spesa all'intervento 2080201, capitolo 3492, voce "Interventi di riqualificazione illuminazione pubblica" del bilancio 2013 in corso di formazione R.P. 2011, così calcolati € 76.900 x 2,00 % x 40% (20 + 20 %) = €. 615,20;

**Visto** il Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i.;

**Visto** il DPR 207/2010;

**Visto** il D.M. 145/2000;

**Visto** il D.P.R. 34/2000;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'ente;

**Visto** lo Statuto comunale;


**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2001 così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2002, esecutiva;

**Ritenuto** di provvedere in merito.


## DETERMINA

- 1. di approvare**, per le motivazioni descritte nelle premesse, gli atti contabili, predisposti e vistati dal direttore lavori, geom. Stefano Cobbe, relativi allo STATO FINALE del progetto relativo ai lavori di "adeguamento della pubblica illuminazione comunale" depositati agli atti presso l'ufficio tecnico comunale;
- 2. di approvare** le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, redatto dal Direttore dei Lavori in luogo del certificato di collaudo;
- 3. di prendere atto** che in base allo stato finale, risulta un credito all'appaltatore Ri.Ma S.r.l. di Rigoni Mauro con sede in via G. Garibaldi, 1 a Chiampo (Vi) di € 337,83 oltre IVA al 21% per euro 70,94 per complessivi euro 408,77
- 4. di liquidare**, a saldo di ogni avere, a favore della ditta Ri.Ma S.r.l. di Rigoni Mauro con sede in via G. Garibaldi, 1 a Chiampo (Vi) l'importo di €. 408,77 IVA inclusa, per i lavori di cui trattasi, regolarmente eseguiti, imputando la spesa all'intervento 2080201, capitolo 3492, voce "Interventi di riqualificazione illuminazione pubblica" del bilancio 2013, in corso di formazione, R.P. 2011, impegno 303/12 sub. 276/2011;
- 5. Di prendere atto** che la somma definitivamente spesa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta a complessivi euro 88.941,57 **con una minore spesa di euro 11.058,43** sull'importo complessivo di progetto;
- 6. di provvedere** allo svincolo delle garanzie definitive prestate dalla ditta appaltatrice con polizze fideiussorie mediante restituzione degli originali;
- 7. di prendere atto** altresì che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., l'impresa appaltatrice ha comunicato il c.c.b. dedicato;
- 8. di impegnare** a favore del responsabile dell'area tecnica comunale, geom. Stefano Cobbe, l'importo di €. 615,20 quale incentivo per le mansioni di: direttore dei lavori e RUP ai sensi del vigente regolamento comunale per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. all'art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n.163/2006, approvato con delibera della G.C. n° 22 del 13.03.1999, esecutiva, imputando la spesa all'intervento 2080201, capitolo 3492, voce "Interventi di riqualificazione illuminazione pubblica" del bilancio 2013, in corso di formazione, R.P. 2011;
- 9. di prendere atto che** il Responsabile dell'Area Amministrativa può procedere alla liquidazione, a titolo di saldo, quale incentivo, di cui al D.Lgs 163/06, al responsabile area tecnica del comune di San Pietro Mussolino, dell'importo di €. 615,20, al lordo delle ritenute di legge, per aver svolto l'incarico di ~~progettista~~, direttore dei lavori e RUP e avere ultimato tutte le prestazioni inerenti l'opera pubblica in parola.  
San Pietro Mussolino, li 16.07.2013



Il Resp. Area Tecnica  
(Stefano geom. Cobbe)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000 (Imp. n. 311/13 SUB. 276/11)  
San Pietro Mussolino, li 25/07/2013



Il Resp. Area Contabile  
(Consolaro rag. Tiziana)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1° e 2°, L. 69/2009)  
N. 379 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno

19 OTT. 2013

04 OTT. 2013

all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al

Il Segretario Comunale  
(dott. Maddalena Sorrentino)

