

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 91/12 in data 22.10.2012

ORIGINALE

N° Segreteria **143** in data **25 OTT 2012**

COPIA

OGGETTO: Intervento di miglioramento della viabilità e realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano – centro storico San Pietro Vecchio. – Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazioni. CIG: 1102086E1F – CUP: J89D08000160006.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 26.01.2011, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per lavori in parola per un importo complessivo di €. 300.000,00 IVA di legge compresa, redatto dall'arch. Diego Nori;
- con propria determina n. 39/11 in data 19.05.2011 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Edilstrade Montebello S.r.l. con sede in via Trento n. 140 a Montebello Vicentino (Vi) che aveva formulato la migliore offerta, con un ribasso del 14,251% per un importo lavori di € 198.257,75, oltre ad € 4.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA di legge al 10 % (€. 20.225,75) per un importo complessivo di €. 222.483,53;

Visto il contratto sottoscritto in data 26.06.2012 n. Rep. 507 tra il Comune e l'appaltatore e registrato all'Ufficio delle Entrate di Arzignano (VI) l'11.07.2011 al n. di serie 26;

Visto il verbale di consegna dei lavori, in data del 29.06.2011;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 85/11 in data 25.10.2011 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità predisposti dal Direttore dei Lavori, relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 1, a tutto il 12.10.2011, per l'importo di € 79.809,00 a cui va aggiunta l'IVA al 10% di € 7.980,90 e dunque per complessivi € 87.789,90, liquidati a favore della ditta Edilstrade Montebello S.r.l. con sede in via Trento n. 140 a Montebello Vicentino (VI);
- la propria determinazione n. 08/12 in data 08.02.2012 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità predisposti dal Direttore dei Lavori, relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 2, a tutto il 11.01.2012, per l'importo di € 69.990,57 a cui va aggiunta l'IVA al 10% di € 6.999,05 e dunque per complessivi € 76.989,63, liquidati a favore della ditta Edilstrade Montebello S.r.l. con sede in via Trento n. 140 a Montebello Vicentino (VI);
- la propria determinazione n. 38/12 in data 28.05.2012 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità predisposti dal Direttore dei Lavori, relativi al 3° Stato Avanzamento Lavori ed il Certificato di Pagamento n. 3, a tutto il 28.03.2012, per l'importo di euro 46.500,00 a cui va aggiunta l'IVA al 10% per € 4.650,00 e dunque per complessivi € 51.150,00 liquidati a favore della ditta Edilstrade Montebello S.r.l. con sede in via Trento n. 140 a Montebello Vicentino (VI);

Considerato che nel corso della realizzazione dei lavori di specie, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, finalizzata al miglioramento della funzionalità dell'opera;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 20.06.2012, esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per gli interventi di "Miglioramento della viabilità e realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano – centro storico San Pietro Vecchio" redatta dal Direttore dei lavori ai sensi del disposto dell'art. 132 comma 1 lett. c) e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii dell'importo di euro 111.718,67 oltre IVA di legge;

Dato atto che a seguito di tale perizia l'importo complessivo del quadro economico di variante rimane contenuto nelle previsioni del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 14 del 26.01.2011, mentre l'importo netto dei lavori per effetto della perizia di variante passa da euro 202.257,75 oltre IVA ad euro 212.000,00 oltre IVA con maggiori spese per i lavori di euro 9.742,25 oltre IVA di legge;

Vista la delibera di atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 48 del 01.10.2012 con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica della viabilità comunale nel centro storico di San Pietro Vecchio e di accogliere le indicazioni inserite nel parere trasmesso dal Comando di Polizia Locale Intercomunale di Arzignano e nel relativo elaborato grafico, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come pervenute in data 21.09.2012 prot. 4066;

Richiamato il Verbale del direttore lavori nel quale si attesta che gli stessi sono stati ultimati in data 18.10.2012;

Visti, gli atti contabili, predisposti e vistati dal D.L. geom. Stefano Cobbe, pervenuti al P.G. 4554 in data 18.10. 2012, relativi allo STATO FINALE dei lavori, dai quali si desume l'ammontare della somma complessivamente spesa per la realizzazione dei lavori pari ad euro 212.000,00 e gli importi netti a credito della ditta appaltatrice che ammontano a €. 15.700,43 oltre IVA al 10% per euro 1.570,05 per complessivi euro 17.270,47, composti dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- SAL Finale;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Verificato che l'aggiudicatario risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi ed assistenziali;

Atteso che, in base alla propria attestazione, non risulta che l'appaltatore abbia eseguito cessione di crediti per i lavori di cui trattasi, che si trovi in stato fallimentare e che abbia in corso atti di sequestro;

Visto che la ditta appaltatrice ha firmato gli atti contabili relativi allo STATO FINALE senza avanzare riserve;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione, predisposti e vistati dal D.L., relativi allo STATO FINALE ed alla successiva liquidazione delle somme a credito della ditta appaltatrice, allo svincolo delle garanzie definitive prestate con polizza fidejussoria ed alla liquidazione dell'incentivo al RUP;

Preso atto che dagli atti contabili presentati dalla DD.LL. si desume:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (DGC n. 14 del 26.01.2011 – DGC n. 32 del 20.06.2012)	€ 300.000,00
*****	*****
IMPORTO LAVORI ESEGUITI (oneri sicurezza compresi)	€ 212.000,00
IVA 10 % SUI LAVORI ESEGUITI	€ 21.200,00
SPESE TECNICHE, PROG. E SICUREZZA LAVORI	€ 10.086,09
VALIDAZIONE E COMPENSI RUP	€ 1.272,00
*****	*****
COSTO TOTALE OPERA	€ 246.814,20
RISMARMIO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 55.441,91

Rilevato, pertanto in ottemperanza del Capitolato Speciale d'Appalto e della regolare stesura della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, di procedere alla liquidazione dello Stato Finale dell'importo di € 15.700,43 oltre IVA al 10% per euro 1.570,05 per complessivi euro 17.270,47, a favore della ditta Edilstrade Montebello S.r.l. con sede in via Trento n. 140 a Montebello Vicentino (Vi), aggiudicataria dell'appalto in questione;

Ritenuto di poter altresì procedere alla liquidazione dell'incentivo al geom. Stefano Cobbe responsabile dell'area tecnica per aver ricoperto la mansione di direttore lavori e RUP in base a quanto previsto dal regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13.03.1999 calcolato con la seguente modalità $€ 212.000 \times 1 \% = € 2.120,00 \times 60 \% (40\% \text{ D.L. e } 20\% \text{ RUP}) = € 1.272,00$;

Visto il Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il D.M. 145/2000;

Visto il D.P.R. 34/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2001 così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2002, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito.

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili, predisposti e vistati dal direttore lavori, geom. Stefano Cobbe pervenuti al protocollo in data 18.10. 2012, al n. 4554, relativi allo STATO FINALE del progetto relativo ai lavori di "Miglioramento della viabilità e realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano – centro storico San Pietro Vecchio" depositati agli atti presso l'ufficio tecnico comunale;

2. di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, redatto dal Direttore dei Lavori in luogo del certificato di collaudo;

3. di prendere atto che in base allo stato finale, risulta un credito alla ditta Ediltrade Montebello S.r.l. con sede in via Trento n. 140 a Montebello Vicentino (Vi), di € 15.700,43 oltre IVA al 10% per euro 1.570,05 per complessivi euro 17.270,47;

4. di liquidare, a saldo di ogni avere, a favore dell'impresa Ediltrade Montebello S.r.l. con sede in via Trento n. 140 a Montebello Vicentino (VI), l'importo di €. 17.270,47 iva inclusa, per i lavori di cui trattasi, regolarmente eseguiti, imputando la spesa all'intervento 2080101, capitolo 3474, voce "Interventi di miglioramento viabilità urbana centri storici, bilancio 2012, RR.PP. 2009, impegno n. 332/11-sub 306/09;

5. di provvedere allo svincolo delle garanzie definitive prestate dalla ditta appaltatrice a mezzo di polizza fideiussoria mediante restituzione dell'originale;

6. di dare atto che, a titolo di saldo, il Responsabile dell'Area amministrativa potrà procedere alla liquidazione dell'incentivo, di cui al D.Lgs 163/06, spettante al Responsabile Area tecnica del comune di San Pietro Mussolino, in base a quanto previsto dal regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13.03.1999 calcolato con la seguente modalità $\text{€ } 212.000 \times 1 \% = \text{€ } 2.120,00 \times 60 \% (40\% \text{ D.L. e } 20\% \text{ RUP}) = \text{€ } 1.272,00$.

San Pietro Mussolino, li 22/10/2012

Il Resp. Area tecnica
(Stefano geom. Cobbe)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009)

N. 454 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 25 OTT 2012
all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 09 NOV 2012.

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Sorrentino Maddalena)

