

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 131/12 in data 05/12/2012

■ ORIGINALE

N° Segreteria *216* in data **12 DIC 2012**

[] COPIA

OGGETTO: Riduzione consumi e miglioramento efficienza energetica scuola elementare. – APPROVAZ. CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONI E SVINCOLO POLIZZE. - CIG. 4315170EEB – CUP. J86E12000220004 - CIG.Z3A052240F (profess.)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27.02.2012, esecutiva è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui all'oggetto per una spesa complessiva di euro 135.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29-02-2012, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto per una spesa complessiva di euro 135.000,00;
- con propria determina n. 28/12 in data 10.05.2012 è stato affidato all'ing. Patrizio Franzoi di Arzignano, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui trattasi, nonché della redazione del progetto energetico ai sensi del D.Lgs. 192/05, del D.Lgs. 311/2006 e dei successivi decreti attuativi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 25.06.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per una spesa complessiva di euro 135.000,00;
- con propria determina a contrattare n. 43/12 in data 26.06.2012 è stata avviata la fase per l'individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori in oggetto con la contestuale approvazione della lettera d'invito e dell'allegata documentazione;
- con propria determina n. 69/12 in data 01/08/2012 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta FM Coperture SNC con sede in via della Repubblica, 2/a a San Martino B.A. (VR) per l'importo di €. 95.661,60 oltre ad €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA di legge al 21% per un totale complessivo di €. 118.170,54;

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori, in data del 06.08.2011;

Vista la propria determina U.T.n. 90/12 del 22.10.2012 con la quale è stata approvata la contabilità dei lavori relativi al 1° SAL per l'importo di € 51.000,00 + IVA al 21% per € 10.710,00 e dunque per complessivi € 61.710,00;

Vista la propria determina U.T.n. 93/12 in data 22/10/2012 con la quale è stata approvata la contabilità dei lavori relativi al 2° SAL per l'importo di € 44.700,00 + IVA al 21% per € 9.387,00 e dunque per complessivi € 54.087,00;

Vista la propria determina U.T.n. 121/12 in data 28/11/2012 con la quale è stata approvata la contabilità dei lavori relativi al 3° SAL per l'importo di € 6.214,47 + IVA al 21% per € 1.305,40 e dunque per complessivi € 7.519,51;

Richiamato il Verbale del direttore lavori nel quale si attesta che gli stessi sono stati ultimati in data 29.10.2012;

Visti, gli atti contabili, predisposti e vistati dal D.L. ing. Patrizio Franzoi, pervenuti al P.G. 5182 in data 28.11.2012, relativi allo STATO FINALE dei lavori, dai quali si desume l'ammontare della somma complessivamente spesa per la realizzazione dei lavori pari ad euro 102.426,60 e gli importi netti a credito della ditta appaltatrice che ammontano a €. 512,13 oltre IVA al 21% per euro 107,55 per complessivi euro 619,68, composti dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- SAL Finale;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Verificato che l'aggiudicatario risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi ed assistenziali;

Atteso che, in base alla propria attestazione, non risulta che l'appaltatore abbia eseguito cessioni di crediti per i lavori di cui trattasi, che si trovi in stato fallimentare e che abbia in corso atti di sequestro;

Visto che la ditta appaltatrice ha firmato gli atti contabili relativi allo STATO FINALE senza avanzare riserve;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione, predisposti e vistati dal D.L., relativi allo STATO FINALE ed alla successiva liquidazione delle somme a credito della ditta appaltatrice, allo svincolo delle garanzie definitive prestate con polizza fidejussoria ed alla liquidazione dell'incentivo al RUP;

Visto l'avviso di parcella depositato in data 28.11.2012, prot. 5167 dall'ing. Patrizio Franzoi con il quale chiedeva la liquidazione del saldo competenze professionali relative all'incarico di cui trattasi per l'importo di € 400,00 oltre cassa del 4% per complessivi € 416,00;

Dato atto che la prestazione del professionista viene svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, co. 96-117, Legge 244/2007 come modificato dall'art. 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 185820 del 22.12.2011 e pertanto risulta un'economia rispetto all'importo di affidamento di cui alla Det. 36/12 del 28/05/2012 di euro 1.506,96 (imp. 295/2012 – sub. 287/2011);

Atteso che il professionista ha espletato l'incarico affidatogli, e che pertanto si ritiene di dover liquidare le somme di cui alla parcella professionale soprarichiamata;

Dato atto che il professionista, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., ha fornito il conto corrente dedicato presso il quale verranno eseguite le transazioni relative all'incarico in oggetto;

Atteso che l'impresa ha concluso i lavori affidati, a regola d'arte come certificato dal direttore lavori e che pertanto si ritiene di dover liquidare le somme spettanti risultanti dallo stato finale predisposto dal direttore lavori;

Dato atto che l'impresa, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., ha fornito il conto corrente dedicato presso il quale verranno eseguite le transazioni relative all'appalto in oggetto;

Preso atto che dagli atti contabili presentati dalla DD.LL. si desume:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (DGC n. 36 del 25.06.2012 – DGC n. 32 del 20.06.2012)	€ 135.000,00
*****	*****
IMPORTO LAVORI ESEGUITI (oneri sicurezza compresi)	€ 102.426,60
IVA 21 % SUI LAVORI ESEGUITI	€ 21.509,59
SPESE TECNICHE, PROG. E SICUREZZA LAVORI	€ 6.900,00
CASSA 4% SU SPESE TECNICHE	€ 276,00
ALLACCIO ENEL	€ 121,00
INCENTIVO DLgs 163/06	€ 262,47
*****	*****
COSTO TOTALE OPERA	€ 131.495,66
RISMARMIO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 3.504,34

Rilevato, pertanto in ottemperanza del Capitolato Speciale d'Appalto e della regolare stesura della contabilità presentata dal Direttore dei Lavori, di procedere alla liquidazione dello Stato Finale dell'importo di € 619,68, a favore della ditta FM Coperture SNC con sede in via della Repubblica, 2/a a San Martino Buon Albergo (VR) aggiudicataria dell'appalto in questione;

Visto il Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i.;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il D.M. 145/2000;

Visto il D.P.R. 34/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2001 così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2002, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito.

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti contabili, predisposti e vistati dal direttore lavori, ing. Patrizio Franzoi, pervenuti al P.G. 5182 in data 28.11.2012, relativi allo STATO FINALE del progetto relativo ai lavori di "Riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio sede della scuola elementare" depositati agli atti presso l'ufficio tecnico comunale;

2. di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, redatto dal Direttore dei Lavori in luogo del certificato di collaudo;

3. di prendere atto che in base allo stato finale, risulta un credito all'appaltatore FM Coperture SNC con sede in via della Repubblica, 2/a a San Martino B.A. (VR), di € 512,13 oltre IVA al 21% per euro 107,55 per complessivi euro 619,68;

4. di liquidare, a saldo di ogni avere, a favore della ditta FM Coperture SNC con sede in via della Repubblica, 2/a a San Martino B.A. (VR), l'importo di €. 619,68 IVA inclusa, per i lavori di cui trattasi, regolarmente eseguiti, imputando la spesa all'intervento 2040201, capitolo 3100, voce "Interventi di manut. straordinaria scuola elementare" del bilancio 2012, R.P. 2011;

5. di provvedere allo svincolo delle garanzie definitive prestate dalla ditta appaltatrice con polizze fideiussorie mediante restituzione degli originali;


6. di liquidare, per le motivazioni riportate nelle premesse, all'ing. Patrizio Franzoi con studio in via Vasco De Gama ad Arzignano (Vi), l'importo di €. 400,00 oltre contributo integrativo 4% per complessivi euro 416,00, quale saldo di ogni avere, delle competenze professionali per la redazione del progetto di "Riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio sede della scuola elementare" che trovano copertura all'intervento 2040201, capitolo 3100, voce "Interventi di manutenzione straordinaria scuole elementari" del Bilancio 2012, RP 2011, impegno 295/12 sub 287/11;

7. di prendere atto che la prestazione del professionista sono state svolte in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, co. 96-117, Legge 244/2007 come modificato dall'art. 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate n. 185820 del 22.12.2011 e pertanto risulta un'economia rispetto all'importo di affidamento di cui alla Det. 36/12 del 28/05/2012 di euro 1.506,96 (imp. 295/2012 – sub. 287/2011);

8. di prendere atto altresì che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., l'impresa appaltatrice ed il professionista hanno comunicato il c.c.b. dedicato;

9. dare atto che, il Responsabile dell'Area Amministrativa potrà procedere alla liquidazione dell'incentivo, di cui al D.Lgs 163/06, al responsabile area tecnica del comune di San Pietro Mussolino, per l'importo di €. 262,47, al lordo delle ritenute di legge, per aver svolto l'incarico di RUP, così calcolate ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione G.C. n. 22 del 13.03.1999, $\text{€} 131.495,66 - 262,47 = 131.233 \times 1,0\% = 1.312,33 \times 20\% = \text{€} 262,47$.

San Pietro Mussolino, li 05.12.2012



Il Resp. Area Tecnica
(Stefano geom. Cobbe)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009)

N. 563 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 12 DIC 2012 all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 27 DIC 2012

Il Segretario Comunale
(dot. Maddalena Sorrentino)

