

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249
C.A.P.36070

Via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403
fax 0444.687025

AREA TECNICA

Det. U.T. n° 93/11 in data 22/11/2011

ORIGINALE

N° Segreteria *17* in data 13 DIC 2011

COPIA

Oggetto: Sistemazione della facciate nord ed est del palazzo municipale. - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA "LA MASIERA." - CIG Z1D01F4194.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 10.11.2011, è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione delle facciate nord ed est del palazzo del municipio" per un importo lavori di € 12.543,00 oltre I.V.A. di legge ed un quadro economico complessivo di euro 15.515,18;

- con propria determina a contrattare n. 81 del 19/10/2011 è stata avviata la fase per l'individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi del punto 4, lettera b dell'art. 13 del "Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2007, il quale stabilisce che si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

- con propria determina n. 82 del 25/10/2011 i lavori di cui in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta "La Masiera S.r.l." con sede in via Folaore n.1 a San Pietro Mussolino (Vicenza) per un importo di euro 12.336,24 (oneri della sicurezza compresi pari ad euro 2.205,00) oltre IVA al 21% per complessivi € 14.926,85;

Visto il Verbale di consegna dei lavori in data 27.10.2011;

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 08.11.2011;

Visti, i documenti contabili, depositati agli atti dell'U.T., predisposti e vistati dal D.L. geom. Stefano Cobbe dell'Ufficio Tecnico Comunale, relativi allo Stato Finale dei lavori, dai quali si desumono gli importi netti a credito della ditta appaltatrice che ammontano ad €. 12.666,97, al netto del ribasso d'asta, compresi gli oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;

Rilevato che:

1. durante l'esecuzione dei lavori sono state eseguite delle lavorazioni aggiuntive che hanno portato ad un aumento dei costi per euro 330,73 e non prevedibili in fase di progettazione;
2. la maggiore somma di euro 330,73 trova copertura nel quadro economico dell'opera con l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti;

Dato atto quindi che il costo dell'intervento passa da euro 12.336,24 oltre IVA ad euro 12.666,97 oltre IVA;

Vista la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul conto finale, depositati agli atti dell'ufficio tecnico comunale;

Accertato che la ditta risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;

Atteso che, in base alla propria attestazione, non risulta che l'appaltatore abbia eseguito cessione di crediti per i lavori di cui trattasi;

Visto che la ditta appaltatrice ha firmato gli atti contabili relativi allo STATO FINALE senza avanzare riserve;

Ritenuto di provvedere all'approvazione degli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione, predisposti e vistati dal D.L., relativi allo STATO FINALE ed alla successiva liquidazione delle somme a credito della ditta appaltatrice, "La Masiera S.r.l." con sede in via Folaore n.1 a San Pietro Mussolino (Vicenza) ed alla liquidazione dell'incentivo al RUP;

Preso atto che dagli atti contabili presentati dalla DD.LL. si desume:

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTUALE DELL'OPERA (D.G.C. n. 59/2011)	€ 15.515,18
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (oneri secur. compresi) (D.G.C. n. 59/2011)	€ 12.543,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (ONERI SICUR. COMPRESI)	€ 12.336,24
IMPORTO LAVORI ESEGUITI al netto del ribasso d'asta, oneri della sicurezza compresi	€ 12.666,97
IVA 21 % SUI LAVORI ESEGUITI	€ 2.660,06

SPESE TECNICHE - INCENTIVO UT	€ 188,15
COSTO TOTALE OPERA	€ 15.515,18
RISMARMIO SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 0,00

Rilevato che la somma definitivamente spesa per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi ammonta a complessivi euro 15.515,18 con un risparmio di euro 0,00 sull'importo complessivo di progetto;

Rilevato, pertanto, di procedere alla liquidazione dello Stato Finale dell'importo di € 12.666,97, oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 15.327,03, a favore della ditta La Masiera S.r.l.;

Visto il Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.M. 145/2000;

Visto il D.P.R. 34/2000;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.10.2001 così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2002, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili, predisposti e vistati dal direttore lavori, geom. Stefano Cobbe, relativi allo STATO FINALE dei lavori di "Sistemazione delle facciate nord ed est del palazzo del municipio" depositati agli atti presso l'ufficio tecnico comunale;

2. di approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori medesimi, redatto dal Direttore dei Lavori in luogo del certificato di collaudo;

3. di prendere atto che durante l'esecuzione dei lavori sono state eseguite delle lavorazioni aggiuntive che hanno portato ad un aumento dei costi per euro 330,73 e non prevedibili in fase di progettazione;

4. di prendere atto che in base allo stato finale, risulta un credito alla ditta "La Masiera S.r.l." con sede in via Folaore, 1 a San Pietro Mussolino, aggiudicataria dell'appalto in questione, di € 12.666,97, oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 15.327,03;

5. di liquidare, a saldo di ogni avere, a favore della ditta "La Masiera S.r.l." con sede in via Folaore, 1 a San Pietro Mussolino, da somma di € 12.666,97, oltre IVA al 21% per un importo complessivo di € 15.327,03, per i lavori di cui trattasi, regolarmente eseguiti, imputando la spesa all'intervento 2010501, capitolo 3007, voce "Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale" del bilancio 2011, RR.PP. 2010, impegno n°

318/11 SUB. 292/2010

5. di prendere atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 10/08/2010 n. 136 e s.m.i., la ditta ha comunicato il c.c.b. dedicato;

6. di prendere atto che il responsabile dell'Area Amministrativa può procedere alla liquidazione, a titolo di saldo, quale incentivo, di cui al D.Lgs 163/06, al responsabile area tecnica del comune di San Pietro Mussolino, l'importo di €. 188,15, al lordo delle ritenute di legge, per aver svolto l'incarico di progettista, direttore dei lavori e RUP.

San Pietro Mussolino, li 22.11.2011

Il Resp. Area Tecnica
(Stefano geom. Cobbe)




REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009)

N. 572 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno 13 DIC 2011 all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 28 DIC 2011

Il Segretario Comunale
(Scarpari dott. Emilio)


